



RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN BERNARDINO - STATO DEGLI INTERVENTI

Aggiornamento al 31 maggio 2019

Intervento n. 1

Restauro degli affreschi "Il Ciclo della Passione di Cristo" e delle pitture murali "Fregio perimetrale e motivi a festoni"

Previsione costo dell'intervento € 107.000,00

Erogazioni liberali ricevute tramite *Art Bonus*

Spese sostenute al 31.05.2019

Pro Form S.r.l.	€ 30.000,00
Finzeta S.r.l.	€ 67.000,00
Mareca S.r.l.	€ 10.000,00
TOTALE	€ 107.000,00

Lavori	€ 73.720,90
Allacciamenti cantiere	€ 1.804,00
Rimozione impianti esistenti	€ 880,00
Spese tecniche per direzione lavori	€ 9.694,80
Spese commissione gara	€ 1.786,75
Modifiche ed integrazione ponteggi	€ 8.030,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Restauro serramenti lignei	€ 4.785,00
Restauro fronte cappelle	€ 2.750,00
Spese tecniche coord. sicurezza	€ 1.921,50
TOTALE	€ 105.402,95

Copertura del costo dell'intervento raggiunta. Raccolta fondi chiusa.

Stato dell'intervento: lavori terminati

Intervento n. 2

Adeguamento del sistema di riscaldamento della chiesa mediante la fornitura e posa in opera di pedane termiche

Previsione costo dell'intervento	€ 38.500,00
Progetto esecutivo	€ 45.000,00

Erogazioni liberali ricevute tramite *Art Bonus*

Spese sostenute al 31.05.2019

ITS - SISA S.r.l. <i>"SISA S.p.A. in memoria del Geom. P. Luigi Radaelli"</i>	€ 10.000,00	Lavori	€ 7.854,00
		Spese tecniche	<u>€ 2.537,60</u>
		TOTALE	€ 10.391,60
R.E.A.M. DI MERISIO REMO & C. SNC	<u>€ 10.000,00</u>		
TOTALE	€ 20.000,00		

Raccolta fondi chiusa. Copertura dell'intervento *non raggiunta*.

A fronte di una raccolta fondi pari a € 20.000,00, al fine di poter dar corso all'intervento l'Amministrazione Comunale ha stanziato la somma di € 25.000,00 tramite mezzi di bilancio.

Stato dell'intervento: lavori in corso

Intervento n. 3

Restauro delle superfici intonacate del protiro della chiesa

Previsione costo dell'intervento	€ 7.000,00
----------------------------------	------------

Erogazioni liberali ricevute tramite *Art Bonus*

Anonimo	€ 7.000,00
---------	------------

TOTALE	€ 7.000,00
---------------	-------------------

Copertura del costo dell'intervento raggiunta.
Raccolta fondi chiusa.

Stato dell'intervento: procedure di gara

Intervento n. 4

RESTAURO DELLA CAPPELLA DELLA MADONNA

Previsione costo dell'intervento	€ 40.000,00
Progetto esecutivo	€ 48.750,00

Erogazioni liberali ricevute tramite *Art Bonus*

Spese sostenute al 31/05/2019

Pro Form S.r.l.

€ 40.000,00

Spese tecniche

€ 3.120,00

TOTALE

€ 3.120,00

Copertura dell'intervento *non raggiunta*. Raccolta fondi chiusa.

A fronte di una raccolta fondi pari a € 40.000,00, al fine di poter dar corso all'intervento l'Amministrazione

Comunale ha stanziato la somma di € 8.750,00 tramite mezzi di bilancio

Stato dell'intervento: lavori in corso

Intervento n. 5

RESTAURO DELLA CAPPELLA DI SAN BARTOLOMEO (DETTA CATTANEO)

Previsione costo dell'intervento	€ 50.000,00
Progetto esecutivo	€ 48.427,00

Erogazioni liberali ricevute tramite *Art Bonus*

Spese sostenute al 31/05/2019

MOMBRINI Srl

48.427,00

Spese tecniche

€ 3.120,00

TOTALE

€ 3.120,00

Copertura del costo dell'intervento raggiunta.
Raccolta fondi chiusa.

Stato dell'intervento: lavori in corso

Intervento n. 6

RESTAURO DELLA CAPPELLA DI SAN BONAVENTURA (DETTA SECCO)

Previsione costo dell'intervento € 21.000,00

Erogazioni liberali ricevute tramite *Art Bonus*

Renata e Giuseppe Banfi alla Città di Caravaggio € 21.000,00

Copertura del costo dell'intervento raggiunta.
Raccolta fondi chiusa.

Stato dell'intervento: procedura di gara

Intervento n. 7

RESTAURO LIGNEO DEL PORTONE CENTRALE E DEL CONFESSIONALE-PULPITO

Previsione costo dell'intervento	€ 11.000,00
Progetto esecutivo	€ 10.000,00

Erogazioni liberali ricevute tramite *Art Bonus*

Fondazione DON PIDRI' E DON PIERINO	€ 10.000,00
-------------------------------------	-------------

TOTALE	€ 10.000,00
---------------	--------------------

Copertura del costo dell'intervento raggiunta
Raccolta fondi chiusa

Stato dell'intervento: lavori in corso

Intervento n. 8

RESTAURO DELLA LUNETTA DEL PORTALE DELLA CHIESA

Previsione costo dell'intervento	€ 2.500,00
----------------------------------	------------

Erogazioni liberali ricevute tramite *Art Bonus*

Anonimo	€ 2.500,00
---------	------------

TOTALE	€ 2.500,00
---------------	-------------------

Copertura del costo dell'intervento raggiunta.
Raccolta fondi chiusa

Stato dell'intervento: procedura affidamento

Intervento n. 9

RESTAURO DELLA PALA DELLA CAPPELLA DELLA MADONNA

Previsione costo dell'intervento	€ 10.000,00
----------------------------------	-------------

Erogazioni liberali ricevute tramite *Art Bonus*

Anonimo	€ 10.000,00
---------	-------------

TOTALE	€ 10.000,00
---------------	--------------------

Copertura del costo dell'intervento raggiunta.
Raccolta fondi chiusa

Stato dell'intervento: procedura di gara

Intervento n. 10

RISANAMENTO DEI FRONTI NORD/EST DALL'UMIDITA' RISALENTE

Previsione costo dell'intervento € 70.000,00

Erogazioni liberali ricevute tramite *Art Bonus*

Anonimo € 70.000,00

Copertura del costo dell'intervento raggiunta.
Raccolta fondi CHIUSA

Stato dell'intervento: procedura di gara